

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA COMUNIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN ; DISTRITO OCOTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C.L.A.E. CIRO VALENTE PACHECO VASQUEZ, C. ESTEBAN PEREZ Y C. EDITH CARMONA VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y EL ARQ. LORENZO ANTONIO ROJAS MARTINEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: : AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SAN DIONISIO OCOTLAN""

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
 REGIÓN. (08) VALLES CENTRALES
 DISTRITO : (025) OCOTLÁN
 MUNICIPIO : (132) SAN DIONISIO OCOTLÁN
 LOCALIDAD : (0001) SAN DIONISIO OCOTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D.T. CDMX. (FONDO III)
 RUBRO: ELECTRIFICACION
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM/132/003-C/2018
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/132/003-C/2018 CUENTA:
 PROGRAMA: ELECTRIFICACION SUBPROGRAMA: RURAL
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO 20 DE AGOSTO 2018 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO 03 DE OCTUBRE DEL 2018
 FECHA DE INICIO REAL: 20 DE AGOSTO 2018 FECHA DE CONCLUSIÓN 03 DE OCTUBRE DEL 2018
 METAS ALCANZADAS 8POSTES DE RD BENEFICIARIOS 100 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$986,981.65	\$986,981.65	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$986,981.65	\$986,981.65	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SI SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:50 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA LA OBRA**

**CONTRATISTA:
RFC:
DOMICILIO:
REPRESENTANTE
FIRMA:**

**ROMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
RAC150324PW3
CALLE PRIVADA DE LIRIOS No.106, COLONIA JARDINES, SAN MARTIN MI
ARQ. LORENZO ANTONIO ROJAS MARTINEZ**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

**Mpio. San Dionisio
Ocotlán, Oax.
2017 - 2019**

**C. L.A.E. CIRO VALENTE PACHECO VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**REGIDURÍA DE
HACIENDA**

**REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Dionisio
Ocotlán,
Dpto. Ocotlán, Oax.
2017 - 2019**

[Handwritten signature]

C. EDITH GARMONA VÁSQUEZ

**RECIBEN LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

**Mpio. San Dionisio
Ocotlán,
Dpto. Ocotlán, Oax.
2017 - 2019**

[Handwritten signature]

C. ESTEBAN PÉREZ

SINDICO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

**Mpio. San Dionisio
Ocotlán,
Dpto. Ocotlán, Oax.
2017 - 2019**

**C. JESÚS ROLANDO APOLONIO CARREÑO ROSARIO
TESORERO MUNICIPAL**

[Handwritten signature]



**C. LAURENTINO SALVADOR MARTÍNEZ VÁSQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

[Handwritten signature]
**Ocotlán,
Dpto. Ocotlán, Oax.
2017 - 2019**